



[校本部]

工程執行情形

照片	工程名稱及執行情形
	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程 ▪ 預算金額：583,240,000 元 ▪ 契約金額：503,690,000 元 ▪ 開工日期：2024/2/15 ▪ 預定竣工日期：2027/2/18 ▪ 預定進度：73.29% ▪ 實際進度：76.97% ▪ 設計單位：大將作聯合建築師事務所 ▪ 承攬廠商：見安營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：廖侶翔(土木)、 洪國耀(機電) ▪ 115 年 1 月 21 日-115 年 7 月 11 日施作工項： 施工架拆除、外牆施作、天橋鋼構、外牆隔柵裝設、 室內裝修、露臺防水隔熱、水電、消防及空調等分 項工程。 ▪ 115 年 7 月 9 日外聘委員督導工程會議。

照片	工程名稱及執行情形
	興大方舟植物園新建工程 ▪ 預算金額： 258,361,000 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計單位：黃聖吉建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：徐孟暉(土木)、 蘇子晏(機電) ▪ 115 年 1 月 21 日第一次細部設計審查會議。 ▪ 115 年 3 月 11 日第二次細部設計審查會議。 ▪ 115 年 4 月 2 日送建照申請予南投縣建築師公會及縣府。 ▪ 115 年 7 月 8 日召開委託設計監造技術服務工作會議。



[南投分部] 工程執行情形

照片	工程名稱及執行情形
	昆蟲博物館新建統包工程 ▪ 預算金額：466,202,775 元 ▪ 契約金額：360,328,642 元 ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 專管單位：陳孟男建築師事務所 ▪ 設計單位：姜樂靜建築師事務所 ▪ 承攬廠商：鼎旺營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：徐孟暉(土木)、 洪仲均(機電) ▪ 115 年 1 月 27 日工作協調會報。 ▪ 115 年 3 月 24 日轉報文資及都設報告予南投縣政府。 ▪ 115 年 5 月 20 日函發修正版資料予縣府續審。

照片	工程名稱及執行情形
	全球變遷生物學展示區建置計畫整建工程 ▪ 預算金額：16,306,874 元 ▪ 契約金額：4,613,504 元 ▪ 開工日期：115/7/4 ▪ 預定竣工日期：115/10/31 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 監造單位：吳家棚建築師事務所(監造) ▪ 承攬廠商：仟盛營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：賴育生 ▪ 115 年 2 月 4 日請廠商預作開工前準備。 ▪ 115 年 4 月 1 日廠商提送預算書圖進校送審，4 月 22 日審退。 ▪ 115 年 5 月 11 日召開籌備處等 3 案合約討論會議。 ▪ 115 年 5 月 13 日預算書圖修正，於 5 月 21 日前提送。 ▪ 115 年 5 月 27 日預算書圖審查作業，7 月 1 日核定。 ▪ 115 年 7 月 4 日開工。

照片	工程名稱及執行情形
	南投分部宿舍第五期整修工程 ▪ 預算金額：54,617,273 元 ▪ 契約金額：49,983,249 元 ▪ 開工日期：114/8/4 ▪ 預定竣工日期：115/1/30 ▪ 實際竣工日期：115/3/13 ▪ 驗收日期：115/5/5 ▪ 預定進度：100% ▪ 實際進度：100% ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商：平新營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：賴育生 ▪ 本工程已竣工。

照片	工程名稱及執行情形
	南投分部宿舍第六期整修工程 ▪ 預算金額：53,265,278 元 ▪ 契約金額：47,990,000 元 ▪ 開工日期：115/5/8 ▪ 預定竣工日期：115/12/18 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：8.42% ▪ 實際進度：8.42% ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商：盛田營造有限公司 ▪ 承辦同仁：洪仲均 ▪ 115 年 5 月 8 日開工。 ▪ 115 年 5 月 8 日至 115 年 7 月 8 日施作室內外拆除工程及水電放樣及打鑿、屋瓦整修。

照片	工程名稱及執行情形
	南投分部宿舍第七期整修工程 ▪ 預算金額：53,195,636 元 ▪ 契約金額：49,938,049 元 ▪ 開工日期：114/12/19 ▪ 預定竣工日期：115/8/11 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：65.68% ▪ 實際進度：68.43% ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商：川淞營造有限公司 ▪ 承辦同仁：洪國耀 ▪ 115 年 1 月 21 日至 115 年 7 月 12 日施作工項：房屋拆除、水電管線、屋頂修復、防水、泥作、封板、門窗、天花板、油漆、壁癌處理及浴廁、廚房磁磚貼飾等室內外整修工程。

照片	工程名稱及執行情形
	南投分部宿舍第八期整修工程 ▪ 預算金額：47,814,994 元 ▪ 契約金額：44,352,948 元 ▪ 開工日期：115/7/13 ▪ 預定竣工日期：116/2/22 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商：平新營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：張文榮 ▪ 115 年 4 月 27 日提案校務基金管理委員會審議預算。 ▪ 115 年 5 月 11 日辦理上網公告，5 月 25 日開標，5 月 25 日評選。 ▪ 115 年 6 月 15 日至 115 年 6 月 22 日辦理復水復電。 ▪ 115 年 7 月 9 日召開施工前會議。

照片	工程名稱及執行情形
	南投分部宿舍第九期整修工程 ▪ 預算金額：85,000,000 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：張文榮 ▪ 115 年 1 月 26 日召開第一次細部設計審查會議。 ▪ 115 年 3 月 18 日召開第二次細部設計審查會議。 ▪ 115 年 4 月 27 日提案校務基金管理委員會審議預算。 ▪ 115 年 5 月 27 日函報南投縣文化局文資審查。 ▪ 115 年 7 月 2 日函報教育部招標方式，7 月 8 日教育部函覆同意所請。

照片	工程名稱及執行情形
	運動體育活動區整修統包工程 ▪ 預算金額：468,399,524 元 ▪ 契約金額：468,399,524 ▪ 開工日期：113/5/14 ▪ 預定竣工日期：116/2/7 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：61.11% ▪ 實際進度：45.44% ▪ 專管單位：吳嘉栩建築師事務所 ▪ 設計單位：張益霖建築師事務所 ▪ 承攬廠商：見安營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：廖侶翔(土木)、蘇子晏(機電) ▪ 115 年 1 月 21 日至 115 年 4 月 14 日施作工項：完成天花板油漆、地坪、排水及管線工程、機電設備安裝、鐵捲門、玻璃欄杆、籃球架、空調設備安裝及環境整理等工程。 ▪ 115 年 5 月 5 日因南投縣政府都市設計審查，廠商申請 A 館竣工及 B 館停工，經專管審查完成，全案因受限南投縣政府都市計畫細部計畫尚未通過，4 月 28 日起停工。

照片	工程名稱及執行情形
	南投校區籌備處成果展示互動中心室內裝修及戶外景觀改善統包工程 ▪ 預算金額：2,586,480 元 ▪ 契約金額：2,133,000 元 ▪ 開工日期：115/7/4 ▪ 預定竣工日期：115/9/1 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 監造單位：吳家棚建築師事務所 ▪ 承攬廠商：仟盛營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：賴育生 ▪ 115 年 3 月 11 日至 4 月 1 日預算書圖審核、審退、補正。 ▪ 115 年 4 月 27 日召開設計討圖說研討會議，5 月 4 日召開環境與氣候變遷學院經費及籌備處圖說工期研討會議。 ▪ 115 年 5 月 11 日召開籌備處等 3 案合約討論會議。 ▪ 115 年 5 月 13 日預算書圖修正，7 月 1 日核定。 ▪ 115 年 7 月 4 日開工。

照片	工程名稱及執行情形
	永續綠色科技大樓新建統包工程 ▪ 預算金額：747,705,130 元 ▪ 契約金額：448,644,733 元 ▪ 開工日期：113/9/2 ▪ 預定竣工日期：116/8/7 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 專管單位：吳嘉栩建築師事務所 ▪ 設計單位：洪清安建築師事務所 ▪ 承攬廠商：鼎旺營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：潘志如 ▪ 本案因南投縣政府都市計畫審查，受限法規影響無法修正，3月24日專案管理(PCM)來函統包廠商提出終止契約。 ▪ 115年5月13日及5月21日召開終止契約協商會議。 ▪ 115年6月29日簽請長官核派結算驗收主驗人員。 ▪ 115年7月3日教育部辦理本案採購稽核。

照片	工程名稱及執行情形
	國立中興大學南投分部行政大樓整修工程 ▪ 預算金額：81,803,289 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計監造：黃聖吉建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：廖侶翔 ▪ 115 年 2 月 2 日函請設計單位提送修正預算書。 ▪ 115 年 2 月 4 日南投分部行政大樓地下一樓、一樓財產、設備點交前現地會勘。 ▪ 115 年 6 月 12 日召開文資現勘審查會議審退，通知事務所限 7 月 24 日前提送修正文資細部設計報告。

照片	工程名稱及執行情形
	智慧運輸發展中心整建工程 ▪ 預算金額：35,467,466 元 ▪ 契約金額：31,310,000 ▪ 開工日期：114/6/6 ▪ 預定竣工日期：115/1/2 ▪ 實際竣工日期：115/3/3 ▪ 驗收日期：115/4/30 ▪ 預定進度：100% ▪ 實際進度：100% ▪ 設計監造：黃聖吉建築師事務所 ▪ 承攬廠商：鼎越營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：蘇子晏 ▪ 本工程已竣工。

照片	工程名稱及執行情形
	環境與氣候變遷專業學院整建統包工程 ▪ 預算金額：31,697,369 元 ▪ 契約金額：26,048,757 元 ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 監造單位：吳家棚建築師事務所 ▪ 承攬廠商：仟盛營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：賴育生 ▪ 115 年 2 月 26 日南投縣政府文化局召開因應計畫審查會議。 ▪ 115 年 4 月 17 日召開因應計畫研討會議。 ▪ 115 年 5 月 4 日召開環境與氣候變遷學院經費及籌備處圖說工期研討會議。 ▪ 115 年 5 月 11 日召開籌備處等 3 案合約討論會議。 ▪ 115 年 6 月 24 日因應計畫審查作業，7 月 1 日審退，廠商於 7 月 7 日提送修正資料，審查中。

照片	工程名稱及執行情形
	循環經濟研究學院二館統包工程 ▪ 預算金額：73,555,484 元 ▪ 契約金額：64,990,000 元 ▪ 開工日期：112/8/26 ▪ 預定竣工日期：第一階段內部裝修完成 45 天(112/10/09) ，第二階段新建工程限期 114 天(113/01/30) ▪ 實際竣工日期：113/12/4 ▪ 驗收日期：114/4/29 ▪ 預定進度：100% ▪ 實際進度：100% ▪ 監造單位：蔣永輝建築師事務所 ▪ 承攬廠商：見安營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：林得盛 ▪ 115 年 2 月 10 日至 115 年 3 月 5 日改善無障礙缺失。 ▪ 115 年 3 月 25 日南投縣政府現勘無障礙設施。 ▪ 115 年 5 月 27 日申請使照補發作業。