

15~150萬元工程執行表

序號	工程名稱	開標日	契約金額	開工	合約完工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人
1	新型態國產竹木製入口意象裝置藝術建置工程	112/9/21	448,000	112/10/16	112/11/9	55.00%	55.00%			洪榮聰
2	女生宿舍華軒監視設備系統修復及整合工程	(開標)112/07/11 (評審)112/07/12 (議價)112/07/19	790,000	112/7/26	112/9/23	100.00%	100.00%	112/9/22	112/10/13	洪仲均
3	水保二館西側1、2樓男女廁整修工程	(開標)112/07/20 (評審)112/07/21 (議價)112/08/03	1,475,000	112/8/21	112/11/18	43.33%	45.00%			蘇子晏