



[校本部]

工程執行情形

照片	工程名稱及執行情形
	<p>國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：583,240,000 元 ▪ 契約金額：503,690,000 元 ▪ 開工日期：2024/2/15 ▪ 預定竣工日期：2027/2/18 ▪ 預定進度：50.39% ▪ 實際進度：62.94% ▪ 設計單位：大將作聯合建築師事務所 ▪ 承攬廠商：見安營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：廖侶翔(土木)、 洪國耀(機電) ▪ 114/12/26 教育部辦理本工程專案稽核。 ▪ 114/12/01-114/12/31 施作工項： 室內泥作水泥粉光、外牆水泥粉光及仿石漆噴塗、廁所及梯間隔間牆維立、隔間封版作業、防水作業、隔間批土及油漆、分電盤定位、給水管配管、消防系統配管、消防栓箱電氣配管、訊號拉線、線槽配置。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>興大方舟植物園新建工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額： 258,361,000 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計單位：黃聖吉建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：徐孟暉(土木)、 蘇子晏(機電) <p>114/8/7 召開變更南投分部都市計畫文大用地方舟植物園計畫建築基地確認會議。</p> <p>114/12/19 細部設計預算書圖送審。</p>

照片	工程名稱及執行情形
 	<p>國立中興大學員工子女托嬰中心整建工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：14,480,000 元 ▪ 契約金額：12,816,588 ▪ 開工日期：114/4/10 ▪ 預定竣工日期：114/12/5 ▪ 實際竣工日期：114/10/30 ▪ 驗收日期：114/12/1 ▪ 預定進度：100% ▪ 實際進度：100% ▪ 設計單位：禾森建築師事務所 ▪ 承攬廠商：榮彬家具裝潢有限公司 ▪ 承辦同仁：徐孟暉 ▪ 本工程已竣工。



[南投分部]
工程執行情形

照片	工程名稱及執行情形
	<p>昆蟲博物館新建統包工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：466,202,775 元 ▪ 契約金額：360,328,642 元 ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 專管單位：陳孟男建築師事務所 ▪ 設計單位：姜樂靜建築師事務所 ▪ 承攬廠商：鼎旺營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：徐孟暉(土木)、洪仲均(機電) ▪ 114/9/12 南投縣政府辦理文資審議大會。 ▪ 114/11/4 都市設計審議專案小組會議。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>全球變遷生物學展示區建置計畫整建工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：16,306,874 元 ▪ 契約金額：4,613,504 元 ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 監造單位：吳家棚建築師事務所(監造) ▪ 承攬廠商：仟盛營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：賴育生 ▪ 114/8/28 南投縣文化局辦理文化資產審查委員會議。 ▪ 114/12/10 南投縣文化局辦理第二次現勘及審查會議。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>南投分部宿舍第三期整修工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：97,246,854 元 ▪ 契約金額：91,572,995 元 ▪ 開工日期：114/1/2 ▪ 預定竣工日期：114/8/12 ▪ 實際竣工日期：114/8/8 ▪ 驗收日期：114/11/21 ▪ 預定進度：100% ▪ 實際進度：100% ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商：見安營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：洪仲均 ▪ 本工程已竣工。

照片	工程名稱及執行情形
	<p data-bbox="1093 304 1608 344">南投分部宿舍第四期整修工程</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1093 363 1480 400">▪ 預算金額：99,991,469 元 <li data-bbox="1093 419 1480 456">▪ 契約金額：94,155,386 元 <li data-bbox="1093 475 1397 512">▪ 開工日期：114/1/2 <li data-bbox="1093 531 1458 568">▪ 預定竣工日期：114/8/8 <li data-bbox="1093 587 1458 624">▪ 實際竣工日期：114/8/8 <li data-bbox="1093 643 1435 679">▪ 驗收日期：114/12/16 <li data-bbox="1093 699 1361 735">▪ 預定進度：100% <li data-bbox="1093 754 1361 791">▪ 實際進度：100% <li data-bbox="1093 810 1559 847">▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 <li data-bbox="1093 866 1525 903">▪ 承攬廠商：峻鴻營造有限公司 <li data-bbox="1093 922 1368 959">▪ 承辦同仁：洪國耀 <li data-bbox="1093 978 1323 1015">▪ 本工程已竣工。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>南投分部宿舍第五期整修工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：54,617,273 元 ▪ 契約金額：49,983,249 元 ▪ 開工日期：114/8/4 ▪ 預定竣工日期：115/1/30 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：62.72% ▪ 實際進度：65.22% ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商：平新營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：賴育生 ▪ 114/11/18 教育部辦理本工程查核。 ▪ 114/12/01-114/12/31 施作工項： 水電配管、室內水泥砂漿打底、外牆、窗框及屋頂防水層、貼磚、室內油漆、廁所及廚房防水、屋頂隔熱磚、天花板及管道、施工架拆除、外牆塗料。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>南投分部宿舍第六期整修工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：53,265,278 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：洪仲均 ▪ 114/10/8 第一次開標流標。 ▪ 114/10/14 第二次開標流標。 ▪ 114/10/23 第三次開標流標，辦理修正檢討。 ▪ 114/12/23 修正後第一次開標流標。 ▪ 114/12/30 修正後第二次開標。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>南投分部宿舍第七期整修工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：53,195,636 元 ▪ 契約金額：49,938,049 元 ▪ 開工日期：114/12/19 ▪ 預定竣工日期：115/7/31 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：2.67% ▪ 實際進度：2.67% ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商：川淞營造有限公司 ▪ 承辦同仁：洪國耀 ▪ 114/11/18 決標。 ▪ 114/12/01-114/12/31 拆除及假設工程。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>南投分部宿舍第八期整修工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：39,998,728 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：徐孟暉 ▪ 114/8/11 補正設計資料及因應計畫。 ▪ 114/10/1 函送因應計畫予文化局。 ▪ 114/11/24 文化局備查設計報告。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>南投分部宿舍第九期整修工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：99,999,993 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：廖侶翔 ▪ 114/10/7 第一次基本設計審查會議。 ▪ 114/12/3 第二次基本設計審查會議。 ▪ 定於 115/1/20 召開細部設計審查會議。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>運動體育活動區整修統包工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：468,399,524 元 ▪ 契約金額：468,399,524 ▪ 開工日期：113/5/14 ▪ 預定竣工日期：116/2/7 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：24.15% ▪ 實際進度：25.19% ▪ 專管單位：吳嘉栩建築師事務所 ▪ 設計單位：張益霖建築師事務所 ▪ 承攬廠商：見安營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：廖侶翔(土木)、蘇子晏(機電) ▪ 114 年 12 月 1 日至 12 月 31 日施作工項：牆面油漆、走廊空間泥作、室內空間油漆批補、電力配管拉線、空調冰水管路燒焊、環氧樹脂地坪、看台座椅安裝、隔間工程及大壁廳壁磚、鋼構吊裝、窗戶安裝、空調冰水管路試水、消防管路拉線、B 館游泳池拆除、膜構化學螺栓、配電室管路、銅構安裝、廁所泥作、衛浴配件安裝、防水工程試水、球場灌漿整平、吸音膜。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>南投校區籌備處成果展示互動中心室內裝修及戶外景觀改善統包工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：2,586,480 元 ▪ 契約金額：2,133,000 元 ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 監造單位：吳家棚建築師事務所 ▪ 承攬廠商：仟盛營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：賴育生 ▪ 114/8/28 南投縣文化局辦理文化資產審查委員會議。 ▪ 114/12/10 南投縣文化局辦理第二次現勘及審查會議。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>永續綠色科技大樓新建統包工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：747,705,130 元 ▪ 契約金額：448,644,733 元 ▪ 開工日期：113/9/2 ▪ 預定竣工日期：116/8/7 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 專管單位：吳嘉栩建築師事務所 ▪ 設計單位：洪清安建築師事務所 ▪ 承攬廠商：鼎旺營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：洪仲均 ▪ 114/9/12 南投縣政府辦理文資審議大會。 ▪ 114/11/13 整體規劃意見彙整。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>國立中興大學南投分部行政大樓整修工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：81,803,289 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計監造：黃聖吉建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：廖侶翔 ▪ 114/12/17 簽辦上網招標。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>智慧運輸發展中心整建工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：35,467,466 元 ▪ 契約金額：31,310,000 ▪ 開工日期：114/6/6 ▪ 預定竣工日期：115/1/2 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：59.35% ▪ 實際進度：60.22% ▪ 設計監造：黃聖吉建築師事務所 ▪ 承攬廠商：鼎越營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：蘇子晏 ▪ 114/12/1-114/12/31 施作工項： 輕隔間組立封板、水電配管、工程岩棉填、接縫填 AB 膠、隔間接縫批土整平及廁所防水、線槽架、廁所壁磚、樓梯磚、牆面水泥漆、外牆防水塗料、屋頂天溝清理，排水疏通試水、多功能空間階梯地面打底整平、地磚、天花板、燈具安裝等施工。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>數據與人工智慧專業學院整建工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：95,633,866 元 ▪ 契約金額：82,100,000 元 ▪ 開工日期：113/06/24 ▪ 預定竣工日期：114/05/29 ▪ 實際竣工日期：114/5/29 ▪ 驗收日期：114/9/2 ▪ 預定進度：100% ▪ 實際進度：100% ▪ 設計監造：黃聖吉建築師事務所 ▪ 承攬廠商：鼎越營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：洪國耀 ▪ 本工程已竣工。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>智慧科技整合研發中心整建工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：74,705,233 元 ▪ 契約金額：67,000,000 元 ▪ 開工日期：113/6/24 ▪ 預定竣工日期：114/5/29 ▪ 實際竣工日期：114/5/29 ▪ 驗收日期：114/8/22 ▪ 預定進度：100% ▪ 實際進度：100% ▪ 設計監造：黃聖吉建築師事務所 ▪ 承攬廠商：鼎越營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：蘇子晏 ▪ 本工程已竣工。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>環境與氣候變遷專業學院整建統包工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：31,697,369 元 ▪ 契約金額：26,048,757 元 ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 監造單位：吳家棚建築師事務所 ▪ 承攬廠商：仟盛營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：賴育生 ▪ 114/8/28 南投縣文化局辦理文化資產審查委員會議。 ▪ 114/12/10 南投縣文化局辦理第二次現勘及審查會議。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>循環經濟研究學院二館統包工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：73,555,484 元 ▪ 契約金額：64,990,000 元 ▪ 開工日期：112/8/26 ▪ 預定竣工日期：第一階段內部裝修完成 45 天(112/10/09) ，第二階段新建工程限期 114 天(113/01/30) ▪ 實際竣工日期 113/12/4 ▪ 驗收日期：114/4/29 ▪ 預定進度：100% ▪ 實際進度：100% ▪ 監造單位：蔣永輝建築師事務所 ▪ 承攬廠商：見安營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：林得盛 ▪ 114/7/14 取得新建使用執照。 ▪ 114/11/3 取得室內裝修合格證明，變更使用執照申請中。 ▪ 114/11/26 無障礙缺失改善。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>能源與材料專業學院及金屬研發中心整建統包工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：100,100,763 元 ▪ 契約金額：69,360,000 元 ▪ 開工日期：113/2/19 ▪ 預定竣工日期：114/1/5 ▪ 實際竣工日期：114/1/5 ▪ 驗收日期：114/4/15 ▪ 預定進度：100% ▪ 實際進度：100% ▪ 監造單位：蔣永輝建築師事務所 ▪ 承攬廠商：元大造有限公司 ▪ 承辦同仁：徐孟暉 ▪ 本工程已竣工。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>法律專業學院整建工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：30,918,124 元 ▪ 契約金額：25,568,000 元 ▪ 開工日期：113/10/21 ▪ 預定竣工日期：114/4/25 ▪ 實際竣工日期：114/10/23 ▪ 驗收日期：114/12/12 ▪ 預定進度：100% ▪ 實際進度：100% ▪ 監造單位：楊雪雲建築師事務所 ▪ 承攬廠商：隱瀾營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：蔡忠翰 ▪ 本工程已竣工。

照片	工程名稱及執行情形
	<p>興創基地 2.0 整修工程</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 預算金額：22,766,750 元 ▪ 契約金額：14,987,000 元 ▪ 開工日期：114/3/10 ▪ 預定竣工日期：114/8/6 ▪ 實際竣工日期：114/8/4 ▪ 驗收日期：114/9/15 ▪ 預定進度：100% ▪ 實際進度：100% ▪ 監造單位：楊雪雲建築師事務所 ▪ 承攬廠商：元大營造有限公司 ▪ 承辦同仁：蔡忠翰 ▪ 本工程已竣工。