



[校本部]

工程執行情形

照片	工程名稱及執行情形
	國際獸醫防疫人才培訓中心暨獸醫教學醫院大樓新建工程 ▪ 預算金額：583,240,000 元 ▪ 契約金額：503,690,000 元 ▪ 開工日期：2024/2/15 ▪ 預定竣工日期：2027/2/18 ▪ 預定進度：33.24% ▪ 實際進度：38.91% ▪ 設計單位：大將作聯合建築師事務所 ▪ 承攬廠商：見安營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：徐孟暉(土木)、 洪國耀(機電) ▪ 114/05/06 教育部辦理本工程施工查核。 ▪ 114/05/13 七樓柱牆鋼筋綁紮及模板組立。 ▪ 114/05/14 農業部辦理本工程施工查核。 ▪ 114/05/20-RF 梁版模板及鋼筋組立。 ▪ 11405/27RF 預埋螺栓、水電配管及鋼筋組立。

照片	工程名稱及執行情形
	興大方舟植物園新建工程 ▪ 預算金額： 258,361,000 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計單位：黃聖吉建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：徐孟暉(土木)、 蘇子晏(機電) ▪ 114/3/5 提送農業部審議(第 4 版)。 ▪ 114/4/14 農業部林試所基本設計初審。 ▪ 114/5/7 基設修正資料送校及林試所。 ▪ 114/5/22 公建計畫基設複審(林試所)。(預計 6 月底前修正後續報部審

照片	工程名稱及執行情形
	國立中興大學員工子女托嬰中心整建工程 ▪ 預算金額：14,480,000 元 ▪ 契約金額：12,816,588 ▪ 開工日期：114/4/10 ▪ 預定竣工日期：114/12/7 ▪ 預定進度：5.93% ▪ 實際進度：10.45% ▪ 設計單位：禾森建築師事務所 ▪ 承攬廠商：榮彬家具裝潢有限公司 ▪ 承辦同仁：徐孟暉 ▪ 114/04/10 開工。 ▪ 114/04/15 市府同意電梯開工。 ▪ 114/05/09 工程督導。 ▪ (室內拆除已完成、水電配管及輕隔間施工中、電梯進行 1 樓層鋼筋綁紮)



[南投分部]
工程執行情形

照片	工程名稱及執行情形
	昆蟲博物館新建統包工程 ▪ 預算金額：466,202,775 元 ▪ 契約金額：360,328,642 元 ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 專管單位：陳孟男建築師事務所 ▪ 設計單位：姜樂靜建築師事務所 ▪ 承攬廠商：鼎旺營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：徐孟暉(土木)、 洪仲均(機電) ▪ 114/5/7 函發都市設計審議資料予縣府。 ▪ 114/5/26 南投縣政府召開都市設計審議會 ▪ 114/5/29 召開 9 第 2 次基本設計審查會議。

照片	工程名稱及執行情形
	全球變遷生物學展示區建置計畫整建工程 ▪ 預算金額：16,306,874 元 ▪ 契約金額：4,613,504 元 ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 監造單位：吳家棚建築師事務所(監造) ▪ 承攬廠商：仟盛營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：陳東裕 ▪ 114/04/08 通知廠商 114/04/09 設計開工(設計期限 4/30)。 ▪ 114/05/14 召開第 1 次設計成果審查會議。 ▪ 114/05/14 預算書圖審查後修正通過，修正後圖說訂於 114/05/26 以前提交。 ▪ 114/05/26 廠商提送修正後設計成果資料供審。

照片	工程名稱及執行情形
	南投分部宿舍第三期整修工程 ▪ 預算金額：97,246,854 元 ▪ 契約金額：91,572,995 元 ▪ 開工日期：114/1/2 ▪ 預定竣工日期：114/7/4 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：78.92% ▪ 實際進度：74.28% ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商：見安營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：洪仲均 ▪ 114/05/01-/06/02 隔間工程、屋頂工程、室內配管、泥作工程、外牆防水、磁磚工程、門窗工程、天花板工程、外牆塗料、水溝工程。

照片	工程名稱及執行情形
	南投分部宿舍第四期整修工程 ▪ 預算金額：99,991,469 元 ▪ 契約金額：94,155,386 元 ▪ 開工日期：114/1/2 ▪ 預定竣工日期：114/7/4 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：86.48% ▪ 實際進度：81.96% ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商：峻鴻營造有限公司 ▪ 承辦同仁：洪國耀 ▪ 114/5/01-05/26 金城社區頂樓防水施作、泥作打底(平房外牆)、水電配管配線、室內天花板施作、屋頂屋瓦新鋪(首長宿舍)、浴室、廁所防水施作、壁磚鋪貼。 ▪ 114/6/2 金城社區頂樓防水施作、泥作打底(平房外牆)、水電配管配線、室內天花板施作、屋頂屋瓦新鋪(首長宿舍)、浴室、廁所防水施作、壁磚鋪貼、金城社區防水施作。

照片	工程名稱及執行情形
	南投分部宿舍第五期整修工程 ▪ 預算金額：54,617,273 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：陳東裕 ▪ 114/4/25 南投縣政府文化局文資審查同意備查，簽辦招標文件陳核中。 ▪ 114/4/26 教育部函覆同意先行辦理公開招標作業。 ▪ 114/5/20 第 1 次投標廠商不足 3 家流標(僅 1 家)。 ▪ 定於 114/5/29 第 2 次資格開標，定於 114/6/3 評選。

照片	工程名稱及執行情形
	南投分部宿舍第六期整修工程 ▪ 預算金額：53,265,278 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：洪仲均 ▪ 114/4/25 南投縣政府文化局文資審查同意備查，簽辦招標文件陳核中。 ▪ 114/4/26 教育部函覆同意先行辦理公開招標作業。 ▪ 114/5/20 第 1 次投標廠商不足 3 家流標(僅 1 家)。 ▪ 114/5/29 第 2 次資格開標結果流標，擬召開流標檢討會議。

照片	工程名稱及執行情形
	南投分部宿舍第七期整修工程 ▪ 預算金額：53,195,636 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：洪國耀 ▪ 114/4/25 南投縣政府文化局文資審查同意備查，簽辦招標文件陳核中。 ▪ 114/4/26 教育部函覆同意先行辦理公開招標作業。 ▪ 114/5/20 第 1 次投標廠商不足 3 家流標(僅 1 家)。 ▪ 114/5/29 第 2 次資格開標結果流標，擬召開流標檢討會議。

照片	工程名稱及執行情形
	南投分部宿舍第八期整修工程 ▪ 預算金額：39,998,728 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計監造：陳永川建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：徐孟暉 ▪ 114/04/23 函文事務所 4 月 28 日提送基本設計審查意見修正書圖。 ▪ 114/05/06 召開第 2 次基本設計審查會議。 ▪ 114/5/27 召開第 1 次細部設計審查。 ▪ 114/06/02 預計 6 月 13 日前細部設計修正一版提送學校，預定 114/06/17 召開第 2 次細部設計審查會議。

照片	工程名稱及執行情形
	運動體育活動區整修統包工程 ▪ 預算金額：468,399,524 元 ▪ 契約金額：468,399,524 ▪ 開工日期：113/5/14 ▪ 預定竣工日期：116/2/7 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：0.21% ▪ 實際進度：0.22% ▪ 專管單位：吳嘉栩建築師事務所 ▪ 設計單位：張益霖建築師事務所 ▪ 承攬廠商：見安營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：蘇子晏 ▪ 114/04/25 A 館(小巨蛋)細設書圖核定版，專管單位函報本校。 ▪ 114/05/07 本校核定中興綜合運動中心 A 館(小巨蛋)細設書圖。 ▪ 114/5/13-A 館(小巨蛋)外牆鷹架搭設。 ▪ 114/5/20 內部整修空間拆除作業。

照片	工程名稱及執行情形
	南投校區籌備處成果展示互動中心室內裝修及戶外景觀改善統包工程 ▪ 預算金額：2,586,480 元 ▪ 契約金額：2,133,000 元 ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 監造單位：吳家棚建築師事務所 ▪ 承攬廠商：仟盛營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：陳東裕 ▪ 114/04/08 通知廠商 114.04.09 設計開工(設計期限 4/25)。 ▪ 114/05/14 召開第 1 次設計成果審查會議。 ▪ 114/05/14 預算書圖審查後修正通過，修正後圖說訂於 114/05/26 以前提交。 ▪ 114/05/26 廠商提送修正後設計成果資料供審。

照片	工程名稱及執行情形
	永續綠色科技大樓新建統包工程 ▪ 預算金額：747,705,130 元 ▪ 契約金額：448,644,733 元 ▪ 開工日期：113/9/2 ▪ 預定竣工日期：116/8/7 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 專管單位：吳嘉栩建築師事務所 ▪ 設計單位：洪清安建築師事務所 ▪ 承攬廠商：鼎旺營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：洪仲均 ▪ 114/4/28 檢送南投縣政府文化局文資審查會議紀錄，請廠商據以修正報告書。 ▪ 114/4/30 廠商提送之基本設計報告書及圖冊(第四版)，專案管理單位審查中。 ▪ 114/5/9 專案管理單位檢還基本設計報告書及圖冊(第五版)，修正後同意。

照片	工程名稱及執行情形
	國立中興大學南投分部行政大樓整修工程 ▪ 預算金額：81,803,289 元 ▪ 契約金額： ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計監造：黃聖吉建築師事務所 ▪ 承攬廠商： ▪ 承辦同仁：蔡忠翰 ▪ 114/4/28 辦理第 2 次基本設計審查會議，修正後通過。 ▪ 114/5/15 提送第 2 次基本設計書圖修正版。 ▪ 114/5/26 函文設計單位於本校通知日起 20 日內辦理「南投分部行政大樓整修工程」細部設計作業

照片	工程名稱及執行情形
	智慧運輸發展中心整建工程 ▪ 預算金額：35,467,466 元 ▪ 契約金額：31,310,000 ▪ 開工日期：114/6/6 ▪ 預定竣工日期：115/1/2 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 設計監造：黃聖吉建築師事務所 ▪ 承攬廠商：鼎越營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：蘇子晏 ▪ 114/04/09 擬依總務工作決策會議續辦招標作業。 ▪ 114/04/25 上網公告，定於 114/05/09 開標，114/05/13 評選。 ▪ 114/05/20 議約、簽辦決標訂約。 ▪ 114/05/29 施工前會議，預定 114/6/6 開工。

照片	工程名稱及執行情形
	數據與人工智慧專業學院整建工程 ▪ 預算金額：95,633,866 元 ▪ 契約金額：82,100,000 元 ▪ 開工日期：113/06/24 ▪ 預定竣工日期：114/05/29 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：100.00% ▪ 實際進度：100.00% ▪ 設計監造：黃聖吉建築師事務所 ▪ 承攬廠商：鼎越營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：洪國耀 ▪ 114/04/09 擬依總務工作決策會議續辦招標作業。 ▪ 114/04/25 上網公告，定於 114/05/09 開標，114/05/13 評選。 ▪ 114/05/20 議約、簽辦決標訂約。 ▪ 114/05/29 施工前會議，預定 114/6/6 開工。

照片	工程名稱及執行情形
	智慧科技整合研發中心整建工程 ▪ 預算金額：74,705,233 元 ▪ 契約金額：67,000,000 元 ▪ 開工日期：113/06/24 ▪ 預定竣工日期：114/05/29 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：100.00% ▪ 實際進度：100.00% ▪ 設計監造：黃聖吉建築師事務所 ▪ 承攬廠商：鼎越營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：蘇子晏 ▪ 114/04/09 擬依總務工作決策會議續辦招標作業。 ▪ 114/04/25 上網公告，定於 114/05/09 開標，114/05/13 評選。 ▪ 114/05/20 議約、簽辦決標訂約。 ▪ 114/05/29 施工前會議，預定 114/6/6 開工。

照片	工程名稱及執行情形
	環境與氣候變遷專業學院整建統包工程 ▪ 預算金額：31,697,369 元 ▪ 契約金額：26,048,757 元 ▪ 開工日期： ▪ 預定竣工日期： ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度： ▪ 實際進度： ▪ 監造單位：吳家棚建築師事務所 ▪ 承攬廠商：仟盛營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：陳東裕 ▪ 114/04/08 通知廠商 114/04/09 設計開工(設計限期 5/5)。 ▪ 114/05/14 預算書圖審查後修正通過，修正後圖說訂於 114/05/26 以前提交。 ▪ 114/05/26 廠商提送修正後設計成果資料供審。

照片	工程名稱及執行情形
	循環經濟研究學院二館統包工程 ▪ 預算金額：73,555,484 元 ▪ 契約金額：64,990,000 元 ▪ 開工日期：112/8/26 ▪ 預定竣工日期：第一階段內部裝修完成 45 天(112/10/09) ，第二階段新建工程限期 114 天(113/01/30) ▪ 實際竣工日期 113/12/4 ▪ 驗收日期：114/4/29 ▪ 預定進度：100% ▪ 實際進度：100% ▪ 監造單位：蔣永輝建築師事務所 ▪ 承攬廠商：見安營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：林得盛 ▪ 114/04/29 正式驗收合格。 ▪ 114/05/05 結算資料呈核中。 ▪ 114/05/23 修正結算付款資料中。

照片	工程名稱及執行情形
 	能源與材料專業學院及金屬研發中心整建統包工程 ▪ 預算金額：100,100,763 元 ▪ 契約金額：69,360,000 元 ▪ 開工日期：113/2/19 ▪ 預定竣工日期：114/1/5 ▪ 實際竣工日期：114/1/5 ▪ 驗收日期：114/4/15 ▪ 預定進度：100.00% ▪ 實際進度：100.00% ▪ 監造單位：蔣永輝建築師事務所 ▪ 承攬廠商：元大造有限公司 ▪ 承辦同仁：徐孟暉 ▪ 114/01/05 竣工。 ▪ 114/02/27 驗收。 ▪ 114/03/14 統包商函報缺失改善完成。 ▪ 114/03/25 監造函報查驗完成資料。 ▪ 114/04/15 驗收複驗通過。 ▪ 114/04/25 結算資料提報監造單位。

照片	工程名稱及執行情形
	法律專業學院整建工程 ▪ 預算金額：30,918,124 元 ▪ 契約金額：25,568,000 元 ▪ 開工日期：113/10/21 ▪ 預定竣工日期：114/4/25 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：87.05% ▪ 實際進度：84.61% ▪ 監造單位：楊雪雲建築師事務所 ▪ 承攬廠商：隱瀾營造股份有限公司 ▪ 承辦同仁：陳東裕 ▪ 114/04/24 召開變更設計需求檢討會議。 ▪ 114/04/29 第 5 次估驗核准付款。 ▪ 114/05/09 設計單位提送第 1 次變更設計預算書圖，變更設計資料審查簽辦中。

照片	工程名稱及執行情形
	興創基地 2.0 整修工程 ▪ 預算金額：22,766,750 元 ▪ 契約金額：14,987,000 元 ▪ 開工日期：114/3/10 ▪ 預定竣工日期：114/8/6 ▪ 實際竣工日期： ▪ 驗收日期： ▪ 預定進度：32.60% ▪ 實際進度：33.50% ▪ 監造單位：楊雪雲建築師事務所 ▪ 承攬廠商：元大營造有限公司 ▪ 承辦同仁：蔡忠翰 ▪ 114/4/29 南側外牆水泥粉刷、1F 外牆鋁門窗安裝。 ▪ 114/5/13 外牆滴水條施工、內門窗框塗漆。 ▪ 114/5/15 召開第二次工務會議暨變更設計檢討會議。 ▪ 114/5*20 室內新增隔間牆油漆、2F 外牆鋁門窗安裝。