

100萬元以上工程執行表

序號	工程名稱	開標日	契約金額	開工	合約完工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人
1	第三檔案庫房工程	110/12/14	3,100,000	110/1/3	110/4/2	100.00%	100.00%	111/5/9	111/6/16	蔡忠翰
2	男生宿舍信齋整修統包工程	(開標)111/03/16 (評選)111/03/18 (議價)111/03/25	46,234,698	111/6/15	111/9/20	8.28%	16.33%			蔡忠翰
3	松園2館及松園12館整修統包工程	(流標)111/06/14 (開標)111/06/21	156,303,000	111/6/29	111/8/26	3.10%	8.56%			蔡忠翰
4	智慧機械技術研發中心	(開標)109/09/23 (評審)109/09/24	55,100,000	111/3/10	112/3/5	55.75%	44.05%			陳裕熙
5	校區雨水及污水分流改管至鄰近公共污水下水道工程	110/3/11	27,588,349	110/7/20	111/5/2	98.40%	98.40%			徐孟暉
6	校區建物接管工程	110/3/11	32,554,611	110/7/20	111/8/1	92.40%	95.30%			徐孟暉
7	校區弱電共同管路埋設工程	110/3/11	21,257,039	110/7/20	111/4/22	100.00%	100.00%	111/4/22	111/6/24	徐孟暉

100萬元以上工程執行表

序號	工程名稱	開標日	契約金額	開工	合約完工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人
8	應用科技大樓1樓學研中心裝修統包工程	(開標)110/11/30 (流標)110/12/07 (評選)110/12/09 (議價)110/12/16	3,300,000	111/2/8	111/2/28	100.00%	100.00%	111/2/28	111/7/7	徐孟暉
9	循環經濟研究學院一館裝修工程	(開標)111/07/05 (評選)111/07/07 (價格)111/07/14	26,860,000							林得盛
10	水保系館房舍整修工程	(流標)111/05/25 (開標)111/06/07 (評選)111/06/09 (開標)111/06/16	2,430,000							洪榮聰
11	南投校區學人宿舍整修統包工程	(流標)111/07/05 (開標)111/07/12 (價格)111/07/18	15,880,000							洪榮聰
12	國立中興大學超EMBA空間整修工程	(開標)110/12/24 (評審)110/12/28 (議價)111/01/05	9,968,000	111/01/22	111/04/01	100.00%	100.00%	111/4/11	111/5/2	陳東裕
13	興大二村圍籬及截水設施工程	(流標)111/03/29 (開標)111/04/12 (評選)111/04/18 (議價)111/04/28	9,180,000	111/6/8	111/8/21	43.00%	43.00%			陳東裕
14	循環經濟研究大樓(原中興立體停車場)整修統包工程	(流標)111/06/21 (開標)111/06/28 (評選)111/07/01	251,553,213	111/7/4	111/8/26	12.68%	5.28%			陳東裕

100萬元以上工程執行表

序號	工程名稱	開標日	契約金額	開工	合約完工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人	
15	各大樓火警受信總機連結至校門口駐警隊	111/5/23	2,288,885	111/6/20	111/9/2	60.00%	65.00%			黃桐根	
16	地下水分區管網及圖資系統建置	(開標)111/06/02 (評選)111/06/07 (開標)111/06/14	2,818,337	111/7/1	111/10/28	10.00%	10.00%			黃桐根	
17	圖書館綠能機房建置案第三期	111/6/24	1,693,692	111/7/18	111/9/15					黃桐根	
18	本校變電站電力改善工程	(開標)110/07/13 (評選)110/07/21 (議價)110/07/27	22,959,086	111/1/3	111/6/1	100.00%	100.00%	111/6/1	111/6/13	洪仲均	
19	作物大樓及女宿樸軒電梯汰換採購	(開標)111/03/04 (評選)111/03/08	7,300,000	材料備料中							蘇子晏