

15萬-150萬校本部工程執行表

序號	工程名稱	契約金額	開工	預定竣工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人
1	應數系系史館整修工程	727,724	113/3/11	113/5/9	100.00%	100.00%	113/6/3	113/6/14	林得盛
2	環工系5樓東北角廁所改善工程	1,030,000	113/4/25	113/6/23	100.00%	100.00%	113/6/19	113/7/9	林得盛
3	社管大樓122教室裝修工程	1,146,100	113/5/15	113/6/28	100.00%	100.00%	113/6/28	113/7/9	洪仲均
4	土木系2樓西側男女生廁所整修工程	1,020,000	113/6/22	113/8/20	30.00%	33.33%			洪國耀
5	園藝試驗場高冷地分場擴建學生實習飲用水蓄水池工程	995,000	113/6/24	113/10/21	8.00%	8.00%			洪榮聰
6	女宿舍誠軒及綜合大樓電梯主鋼索汰換採購	680,000	113/6/25	113/7/24	100.00%	100.00%	113/6/27		蘇子晏
7	女生宿舍-樸軒床組梯櫃改修工程	800,000	113/6/25	113/10/1	23.10%	28.60%			林得盛
8	圓廳一樓美食街用餐空間改善統包工程	1,440,000							洪仲均