

150萬元以上工程執行表

序號	工程名稱	開標日	契約金額	開工	合約完工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人
1	智慧機械技術研發中心	(開標)109/09/23 (評審)109/09/24	55,100,000	111/3/10	112/3/5	100.00%	100.00%	112/1/13	112/5/30	賴堆興
2	南入口景觀及雲平樓整建工程	(開標)111.10.07 (審查)111.10.25 (開標)111.10.28決標	105,390,000	111/12/24	112/12/18	55.17%	67.17%			陳東裕
3	112年教育部補助大專校院建物防墜設備及工程改善	(開標)112/09/23	1,874,000	112/10/18	112/12/6	3.50%	3.50%			陳聰賢
4	112年校園無障礙改善案	(流標)112/10/17 (決標)112/10/24	2,148,000							林得盛
5	南投分部宿舍第一期整修工程	(流標)112/10/16 (開標)112/10/19 (價格標)112/10/27	71,319,000							洪榮聰
6	興創基地整修統包工程	(流標)112/07/31 (開標)112/08/08 (決標)112/08/15	11,750,000	112/9/4	112/11/2	67.00%	67.80%			林恆立
7	南投分部綜合大樓二期統包工程(含機電系統建置)	(流標)112/03/14 (開標)112/03/20 (評選)112/03/21	174,966,720	112/4/25	112/10/31	95.00%	95.00%			洪仲均

## 150萬元以上工程執行表

序號	工程名稱	開標日	契約金額	開工	合約完工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人
8	本校光纖網路佈設及其配合工程	(流標)112/06/19 (開標)112/06/27 (評審)112/06/30	12,900,000	112/8/9	112/12/10	70.16%	70.16%			洪仲均
9	112年度空調箱、照明系統暨能源管理節能績效保證專案統包工程	(流標)112/05/30 (開標)112/06/13 (評選)112/06/14	20,631,301	112/9/22	112/12/10	35.00%	35.00%			洪仲均
10	校區4棟建築物避雷針工程	(開標)112/08/01 (審查)112/08/02 (價格標)112/08/18	3,110,000	112/9/15	113/1/12	0.06%	0.00%			蘇子晏
11	機械二館整修暨智慧機械中心電力工程	(開標)112/10/03 (審查)112/10/03 (價格標)112/10/06	5,090,000	112/10/18	112/12/31	13.33%	10.00%			蘇子晏