

10~100萬元工程執行表

序號	工程名稱	開標日	契約金額	開工	合約完工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人
1	體育館第二健身房窗戶更新工程	(開標)111/4/26 (評審)111/4/27 (議價)111/5/6	500,000	111/6/6	111/7/5	100.00%	100.00%	111/7/5		徐孟暉
2	女生宿舍機踏車出入口變更工程	(開標)111/06/13 (評審)111/06/15 (議價)111/06/30	746,000							林得盛
3	應數系511教室整修工程	(開標)111/05/18 (評審)111/05/18 (議價)111/05/25	885,000	111/5/31	111/6/24	100.00%	100.00%	111/6/24	111/7/8	洪榮聰
4	理學大樓頂樓及四、五樓露台排水改善工程	(開標)111/05/24 (評審)111/05/24 (議價)111/05/31	317,000	111/6/13	111/8/11	90.00%	90.00%			洪榮聰
5	111年宿舍區消防安全設備改善工程	111/4/19	645,885	111/5/2	111/6/20	100.00%	100.00%	111/6/20	111/7/14	黃桐根
6	向上分院排氣風管安裝工程	111/4/26	286,000	111/5/9	111/5/28	100.00%	100.00%	111/5/27	111/6/30	洪仲均
7	獸醫教學醫院冷氣拆裝搬遷	111/3/18	377,999	111/4/2	111/5/1	100.00%	100.00%	111/5/31	111/6/17	蘇子晏
8	抽氣過濾設備更新採購	(開標)111.03.24 (評審)111.03.29 (議價)111.04.15	950,000	111/4/18	111/6/16	100.00%	100.00%	111/6/14	111/6/28	蘇子晏