

校本部工程執行表

序號	工程名稱	契約金額	開工	預定 竣工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人
1	國立中興大學員工子女托嬰中心整建工程	14,480,000	114/4/10	114/12/7	5.93%	10.45%			徐孟暉
2	生科大樓107教室整修工程案	2,040,000	114/5/2	0114/07/30	11.00%	11.00%			林得盛
3	113年度智慧教育與校園基礎設施升級計畫-校園機車道路路面改善工程								徐孟暉
4	113年教育部部分補助大專校院改善無障礙校園環境案								林得盛
5	114年教育部部分補助大專校院改善無障礙校園環境案								林得盛
6	綜合教學大樓8樓廁所整修工程								林得盛
7	化材館國際會議廳內部修繕工程	3,022,949							陳東裕
8	農環大樓2樓及10樓廁所整修工程								陳東裕
9	本校校區智慧路燈採購建置	3,160,000	114/1/24	114/5/22	100.00%	100.00%	114/5/22		洪仲均
10	男生宿舍變電站高壓電纜地下化工程	2,258,692							洪仲均
11	生機大樓等5部電梯汰換工程	11,000,000	(第一階段) 113/11/6 (第二階段) 114/3/3	(第一階段) 114/2/26 (第二階段) 114/4/16	(第一階段) 100% (第二階段) 100%	(第一階段) 100% (第二階段) 100%	第1階段 114/1/2 第2階段 114/5/22	第1階段 114/1/22	蘇子晏
12	化學館等4部電梯汰換採購	10,200,000							蘇子晏
13	食品暨生物科技大樓空調系統改善工程								洪國耀
14	理學院智慧教室整修工程								洪國耀
15	男生宿舍信齋冷氣設備汰換	4,670,883	114/4/26	114/8/24	31.40%	31.40%			陳彥甫
16	土木系3樓西側男女生廁所整修工程	1,113,204							林得盛
17	化材大樓五處(1F、9F、10F)防火門更新工程								林得盛

校本部工程執行表

序號	工程名稱	契約金額	開工	預定 竣工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人
18	雲平樓屋頂防水工程								陳東裕
19	電機大樓門禁系統更新								陳彥甫
20	體育館B1防墜網安裝工程								陳彥甫