

校本部工程執行表

序號	工程名稱	總工程經費	契約金額	開工	預定竣工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人
1	綜合教學大樓203教室裝修工程	1,494,353	1,490,000	2026/5/11	2026/7/9	77.75%	100.00%	2026/6/26		潘志如
2	體育館東側外牆整修工程	15,290,000								徐孟暉
3	資訊科學大樓等16棟建築物耐震詳評及申報	8,000,000	7,600,000	2026/5/12						徐孟暉
4	綜合教學大樓一樓空間整修案	8,833,784								潘志如
5	圖書館未來教室空間整修工程	5,504,000								潘志如
6	園藝試驗場葡萄中心場區圍牆改善工程	2,200,000								林得盛
7	雲平樓健康舒壓示範場域建置工程	2,469,362								林得盛
8	國農大樓8樓空間內整修工程	921,777	900,000	2026/7/24	2026/10/11	0.00%	0.00%			賴慶源
9	禮智信齋建築物結構耐震補強工程	60,792,294								張文榮
10	圖書館七樓戶外南側露台防水改善工程	996,000	920,000	2026/7/1	2026/9/28	4.22%	8.60%			賴慶源
11	校園建築消防安全改善	2,400,000	2,085,885	2026/6/15	2026/10/12	20.0%	20.0%			洪仲均
12	校園路燈改善工程	3,000,000								洪仲均
13	室外運動場監視器工程	3,108,000								洪國耀
14	動物疾病診斷中心電梯汰換採購	3,060,000	3,060,000	2026/3/3	2026/11/28	15.56%	0.00%			蘇子晏
15	森林系二館無障礙工程(114年教育部無障礙補助案)	6,799,920								廖侶翔
16	理學院智慧教室整修工程	5,867,306	5,657,238	2025/12/2	2026/2/14 (展延至115/2/27)	100%	100.00%	2026/2/27	2026/4/17	洪國耀
17	土木系新建機械室水電工程	1,244,700								林得盛
18	仁齋西側一樓浴室廁所性別友善及地下室防漏改善工程	688,882	620,000	2026/6/29	2026/8/27	1%	1%			林得盛
19	國際宿舍(仁齋3樓)衛浴設備改善工程	2,157,459	1,973,000							賴育生
20	土木系2樓東側男女生廁所整修工程	1,177,758	1,120,000	2026/6/22	2026/8/20	27.00%	27.00%			賴育生
21	園藝學系2樓廁所整修工程	1,763,837								賴慶源
22	綜合教學大樓6樓、9樓中庭防墜網財物採購	1,328,040								賴慶源
23	食品暨生物科技大樓空調系統改善工程	1,220,298	9,971,446	2025/10/8	2025/12/15	100.00%	100.00%	2025/12/15	2025/12/26	洪國耀
24	化學館等4部電梯汰換採購	11,300,000	10,200,000	2025/5/10	2026/7/4	93.10%	60.00%			蘇子晏