

校本部工程執行表

序號	工程名稱	總工程經費	契約金額	開工	預定竣工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人
1	USR在地關懷基地_室內裝修工程	729,525	660,000	2025/10/20	2025/11/18	100.00%	100.00%	2025/11/14	2025/12/4	蔡忠翰
2	國立中興大學員工子女托嬰中心整建工程	14,480,000	12,816,588	2025/4/10	2025/12/5	100%	100%	2025/10/30	2025/12/1	徐孟暉
3	113年教育部部分補助大專校院改善無障礙校園環境案	2,120,813	1,410,272	2025/7/25	2025/9/22	100.00%	100.00%	2025/9/22	2025/11/4	林得盛
4	綜合教學大樓8樓廁所整修工程	2,794,919	2,496,000	2025/11/29	2026/2/11	50.00%	51.00%			林得盛
5	校區各大樓4樓以上安裝窗戶限開器工程		1,430,000	單位通知80天竣工	2025/12/1	100.00%	100.00%	2025/10/31	2025/12/9	林得盛
6	化材大樓五處(1F、9F、10F)防火門更新工程	654,968	550,000	2025/8/25	2025/10/23	100.00%	100.00%	2025/10/22	2025/11/6	林得盛
7	雲平樓社團辦公室門組更新工程	1,050,813	879,000	2025/11/6	2026/1/5	80.00%	100.00%	2025/12/12		林得盛
8	人文大樓205電腦教室高架地板工程	685,116	588,000	2025/11/7	2025/12/21	100.00%	100.00%	2025/12/3	2025/12/16	林得盛
9	雲平樓屋頂防水工程	421,869	421,869	2025/10/27	2025/11/10	100%	100%	2025/12/11	2025/12/15	林得盛
10	114年教育部部分補助大專校院改善無障礙校園環境案	20,697,705								廖侶翔
11	勤軒等6棟建築物耐震能力詳細評估委託技術服務	2,771,360	2,728,000	2025/8/8	2025/12/31	91.78%	0.00%			廖侶翔
12	綜合教學大樓101翻轉教室裝修工程	1,499,880	1,480,000	2025/10/14	2025/12/4	100.00%	100.00%	2025/12/4	2025/12/17	廖侶翔

校本部工程執行表

序號	工程名稱	總工程經費	契約金額	開工	預定竣工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人
13	農環大樓2樓及10樓廁所整修工程	3,928,672	3,290,000	2025/11/19	2026/3/18	51.74%	69.47%			賴育生
14	仁義禮智信宿舍區改造工程委託設計監造技術服務	9,847,836	5,148,297	2023/9/7	2024/11/30 (預計)					賴育生
15	中興大學南投分部循環經濟研究學院電力電源增設工程	3,646,485	2,705,800	2025/9/3	2025/12/1	100.00%	100.00%	2025/11/26	2025/12/12	洪仲均
16	114年度消防安全設備改善	1,499,955	1,330,000	2025/10/3	2025/12/31	86.67%	95.00%			洪仲均
17	化學館等4部電梯汰換採購	11,300,000	10,200,000	2025/5/10	2026/7/4	53.21%	0.00%			蘇子晏
18	食品暨生物科技大樓空調系統改善工程	1,220,298	9,971,446	2025/10/8	2025/12/15	100.00%	100.00%	2025/12/15	2025/12/26	洪國耀
19	理學院智慧教室整修工程	5,867,306	5,657,238	114/12/2	115/2/14	24.00%	19.80%			洪國耀
20	雲平樓四樓廁所整修統包工程	1,246,000	1,080,000	2025/10/13	2025/12/11	100.00%	100.00%	2025/12/3	2025/12/15	洪國耀
21	男生宿舍仁齋及義齋冷氣設備汰換	7,275,000	5,580,157	2025/11/24	2026/2/21	40.00%	0.00%			陳彥甫
22	全校電腦網路機房冷氣空調汰換	1,100,000	990,000	2025/12/3	2026/1/31	45.00%	70.00%			陳彥甫
23	園藝學系1樓女廁及無障礙廁所整修工程	1,428,045	1,380,000	2025/12/29	2026/3/28	0.00%	0.00%			陳彥甫