

15萬-150萬校本部工程執行表

序號	工程名稱	契約金額	開工	預定竣工日	預定進度	實際進度	實際完工	驗收合格	承辦人
1	112年教育部部分補助大專校院改善無障礙校園環境案	2,148,000	112/11/20 113/2/7變更設計停工 113/3/25	113/2/23變更設計後完工日 113/4/4	100.00%	100.00%	113/4/4	113/6/7	林得盛
2	體育館羽球場運動木地板修建	10,470,000	113/7/1	113/9/28	10.00%	10.00%			洪榮聰
3	計資中心機房整修工程(資訊科學大樓1F整修工程)	3,000,000	113/2/19	113/5/3	100.00%	100.00%	113/5/2		陳東裕
4	生機大樓等5部電梯汰換工程	11,000,000							蘇子晏
5	女宿樸軒冷氣汰換採購	5,818,287	113/6/24	113/8/22	28.33%	35.00%			蘇子晏
6	男女生宿舍及興大二村宿舍區LED燈更換安裝工程	2,852,955	113/6/28	113/8/26	21.67%	20.00%			蘇子晏
7	課外組-雲平樓冷氣電源安裝工程	1,574,835	113/7/4	113/7/23	35.00%	40.00%			洪國耀
8	應數系-資訊科學大樓國際會議廳整修工程	3,533,000							林得盛